

	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI PROVINCIA DI AREZZO AREA SERVIZI DEL TERRITORIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI	52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI P.zza Repubblica, 16 Tel. 055.919471 Fax. 055.973401 Part. IVA 00231100512
--	--	---

OGGETTO: "LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) – LOTTO 2

ENTE APPALTANTE: **COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI** con sede in Terranuova Bracciolini (AR) Piazza della Repubblica n. 16

IMPRESA AFFIDATARIA: **Costruzioni Cicuttin** con sede in via Livelli n.7 Latisana (UD) Tel.0431.59059/Fax.0431.520624 – P.IVA e CF. 00163320302

IMPORTO CONTRATTUALE: euro **1.326.914,47** oltre euro **112.379,51** (per oneri sicurezze), ovvero

	totali	euro	1.439.293,98
--	---------------	-------------	---------------------

(unmilionequattrocentotrentanovemiladuecentonovantatre/98) oltre IVA (differenziata 22% - 10% per totali euro **299.977,62**) ovvero per complessivi euro **1.739.271,60** (unmilionesettecentotrentanovemiladuecentosettantuno/60)

CONTRATTO: Rep.N. 915/223 del 30/01/2023

C.U.P. C23H19000160002

C.I.G. 9234897E13

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art 5 comma 2 e 8 D.M. 49/2018)

Il giorno **05/04/2023**, mercoledì presso gli uffici di Area Servizi al Territorio, Ufficio Lavori Pubblici, del Comune di Terranuova Bracciolini sito in Terranuova Bracciolini (AR) P.zza della Repubblica, 16 - 52028 (AR), il sottoscritto **Ing. Leonardo Marini**, nella qualità di Direttore dei Lavori,

Visto il contratto d'appalto Rep.N. 915/223 del 30/01/2023;

Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento ha convocato la ditta appaltatrice, con comunicazione a mezzo PEC del 30.03.2023, per il giorno 05.04.2023 per un incontro propedeutico alla consegna dei lavori;

è convenuto alla presenza dei signori:

- sig. **Marco Cicuttin** in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa: "**Costruzioni Cicuttin**"

	<p>COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI</p> <p>PROVINCIA DI AREZZO</p> <p>AREA SERVIZI DEL TERRITORIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI</p>	<p>52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI P.zza Repubblica, 16 Tel. 055.919471 Fax. 055.973401 Part. IVA 00231100512</p>
--	---	--

– ing. **STEFANO LIGNOLI** in qualità di R.U.P.;

dove procede alla Consegna dei Lavori relativi all'intervento indicato in oggetto all'Impresa: **Costruzioni Cicuttin** con sede in via Livelli n.7 Latisana (UD) Tel.0431.59059/Fax.0431.520624 – P.IVA e CF. 00163320302.

Con la scorta del progetto e alla presenza continua di tutti gli intervenuti, Il **sottoscritto Ing. Leonardo Marini** si è recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, dove:

- ha illustrato le principali lavorazioni da eseguirsi;
- ha indicato le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento agli elaborati progettuali;
- ha individuato le aree di cantiere e le zone dedicate alla relativa organizzazione, nonché gli approntamenti necessari;
- ha fornito chiarimenti in relazione specialmente alle modalità di esecuzione dei lavori;
- ha riscontrato le principali misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore, fornendo gli elementi per una giusta comprensione dei lavori.

Il sig. **Marco Cicuttin**, in nome e per conto della “**Costruzioni Cicuttin**”; fornito di copia del progetto, dichiara di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto formalmente la consegna dei suddetti lavori.

L'appaltatore ha visionato le opere da eseguire e ha ricevuto chiarimenti in relazione alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, ha inoltre riscontrato la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone, oggetti o servitù tali da impedire il corretto approntamento del cantiere e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio delle attività.

	<p>COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI</p> <p>PROVINCIA DI AREZZO</p> <p>AREA SERVIZI DEL TERRITORIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI</p>	<p>52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI P.zza Repubblica, 16 Tel. 055.919471 Fax. 055.973401 Part. IVA 00231100512</p>
--	--	--

L'appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto.

Verificato che le aree consegnate sono libere da persone e cose, in virtù dei verbali di immissione in possesso conservati agli atti del Settore, e che lo stato è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori, si invita l'Appaltatore:

- 1) a procedere entro **dieci giorni** alla redazione e all'inoltro del Programma esecutivo dei lavori relativi alle opere idrauliche di cui all'art. 19.1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) a procedere entro **dodici giorni** alla redazione e all'inoltro dei disegni costruttivi di officina relativi alla struttura metallica con lo sviluppo di tutti i pezzi, del piano di montaggio e varo dell'opera relativamente alle opere strutturali di cui all'art. 19.2 del Capitolato Speciale;
- 3) ad attenersi alle disposizioni di sicurezza contenute nel PSC e nelle sue integrazioni, secondo le indicazioni del Coordinatore in fase di esecuzione;
- 4) per quanto riguarda i lavori che interessano la pertinenza del fiume e le due fasce di rispetti di 10 metri dal ciglio di sponda potranno iniziare solamente una volta passati i 15 giorni dall'invio della comunicazione di inizio lavori da parte dell'Amministrazione al Genio Civile secondo il Decreto Omologa Pratica Sidit 1518/2023;
- 5) nella gestione dei rifiuti da demolizione questi dovranno essere gestiti secondo le indicazioni contenute nella "Verifica di Ottemperanza ARPAT – Punto 2 del Provvedimento conclusivo Decreto Dirigenziale n. 10260 del 17/06/2021" – redatta da Tecnoceo srl, pagg.4 e 5 e secondo le indicazioni contenute nella Comunicazione relativa alla verifica di Ottemperanza, prescrizione n.2 del Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica (COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI - CTB - REG_UFFICIALE - 0018738 - Ingresso - 13/09/2021 - 09:05) si indica che: *"Si suggerisce l'inserimento di un geotessile a bassa permeabilità di separazione nelle piazzole fra il rifiuto e le matrici naturali d'appoggio. Su tale geotessile dovrà essere steso e compattato uno strato di 25/30"*

	<p>COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI</p> <p>PROVINCIA DI AREZZO</p> <p>AREA SERVIZI DEL TERRITORIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI</p>	<p>52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI P.zza Repubblica, 16 Tel. 055.919471 Fax. 055.973401 Part. IVA 00231100512</p>
--	--	--

cm di terre a grana fine (limoso argilloso) fino a raggiungere in situ il 90 o 95% del valore di maximum dell'optimum Proctor, come determinato con una adeguata prova di laboratorio sul materiale da utilizzare. Intorno a tali piazzole dovrà essere realizzata una canaletta di raccolta di eventuali acque di dilavamento da inviare ad una vasca di calma e sedimentazione opportunamente calcolata in base al picco di precipitazioni atteso nell'intervallo temporale stagionale sulla base di una adeguata serie storica".

- 6) ad osservare le disposizioni prescritte nel Capitolato Speciale e negli altri elaborati progettuali in merito, tra le altre, alle caratteristiche e alla qualità dei materiali e alla conduzione del cantiere.

Si ricorda infine all'Appaltatore:

- 7) di controllare frequentemente gli avvisi di criticità meteo al fine di prevenire situazioni di emergenza e di gestire in sicurezza, per lavoratori e mezzi, le eventuali avversità climatiche secondo le disposizioni contenute nel PSC ed impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- 8) di mettere a disposizione della DL i nominativi delle ditte e dell'organico presente in cantiere;
- 9) di rispettare le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto contenuto nell'art. 28 del Contratto di Appalto in relazione ai subappalti.

L'appaltatore dichiara di lasciare sempre in cantiere copia della documentazione necessaria per l'attuazione dei lavori e controllo degli stessi da parte di Enti Pubblici e per gli adempimenti ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i. .

Resta inteso che il termine per dare ultimate tutte le attività in oggetto è fissato in complessivi **454 gg** (^{quattrocento cinquantasei} ~~centottanta~~) giorni naturali e consecutivi a norma dell'art. 6 del Contratto d'Appalto, a decorrere dal giorno **05.04.2023**, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **02.07.2024**.

Verbale redatto in triplice esemplare, letto, sottoscritto, ed approvato dalle parti.



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

PROVINCIA DI AREZZO

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

52028 TERRANUOVA BRACCIOLINI
P.zza Repubblica, 16
Tel. 055.919471
Fax. 055.973401
Part. IVA 00231100512

per la Direzione Lavori
Ing. Leonardo Marini



per l'Impresa affidataria
(Dott. Marco Cicuttin)

Cicuttin
Dott. Cicuttin

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Stefano LIGNOLI)

Lignoli



